

Tilinpäätös 2025, investoinnit

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta		150 000	150 000	24 271		Hallitus tekee aina erillisen päätöksen
Kiinteistöjen myynti		-200 000	0	-20 269		Hanhijärven yritystonttimyynti jatkuu. Omakotitontteja myydään 5 kpl.
Kulut		150 000	150 000	24 271		
Tuotot		-200 000	0	-20 269		
Netto		-50 000	150 000	4 003		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Konsernin lisäpanostus		600 000	300 000	300 000		Konserniyhtiöiden lisärahoitustarpeet. Jäähalliyhtiön SVOP-rahoitus 2025 enintään 400 000 euroa. Hallitus päättää tarkan euromäärän. Lisäksi on varaus jonkin toisen konserniyhtiön pääomittamiseen.
Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen mahdollisesti vaatima panostus		500 000	0	0		
Kulut		1 100 000	300 000	300 000		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Kyröskosken urheilukeskuksen kokonaisuus	1 403 375	80 000	193 000	192 387	1 595 762	Hanke valmis.
Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet		50 000	50 000	0		
Hämeenkyrötalo	135 299	180 000	41 000	0	135 299	Jatketaan yleissuunnittelua (LVIS, RAK, ARK). Keväällä 2026 valmistellaan valtuustolle päätös rakentamisesta.
Kurjenmäkikodin ilmastointi	4 620	300 000	120 000	118 665	123 285	Suunnittelu tehty 2022. Hintatieto tarkentuu kilpailutuksessa. Vaatii lisäselvityksiä. Tämä liittyy kunnan ja Pirhan väliseen vuokratasoneuvotteluun. Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että Pirha sitoutuu hankkeen rahoittamiseen.
Terveyskeskuksen tilamuutokset suunnittelu ja toteutus 2025		50 000	0			Uusi hanke 2025. Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että Pirha sitoutuu hankkeen rahoittamiseen.
Kotihoitokeskus, vesivahinkokorjaus		20 000	10 000	81 984		Uusi hanke 2025. Arvioitu kulu 300 000 euroa. Hankkeeseen kohdistuu vakuutuskorvaus, jonka jälkeen nettokulu 20 000 euroa.
Kotihoitokeskus, vesivahinkokorjaus, vakuutuskorvaus				-66 192		
Heinijärven koulun sadevesien ohjaus			20 000	19 110	19 110	
Monitoimikeskus Sillan hankkeet		45 000	17 000	16 043		
<i>Silta, pistevuodot ltk</i>		<i>20 000</i>	<i>17 000</i>	<i>16 043</i>		<i>Laitehankinta</i>
<i>Sillan keittiön laitteet ltk</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>PTS:n mukainen. Yhteistyöryhmä käsitteli 20.9.2023. Hintatieto tarkentuu kilpailutuksessa. 2025 valmistelutyöt</i>

Sillan pihan kokonaisuus		115 000	68 000	66 518		
<i>Monitoimikeskus Sillan piha pvk, ltk</i>		<i>40 000</i>	<i>29 000</i>	<i>28 200</i>		<i>Toinen osa valmiista suunnitelmasta. Jatko sovitaan palvelualueyhteistyössä budjetin puitteissa.</i>
<i>Monitoimikeskus Sillan piha koulu, ltk</i>		<i>15 000</i>	<i>12 000</i>	<i>11 669</i>		<i>Leikki-/välituntivälineet</i>
<i>Sillan pihan aitaus ltk</i>		<i>60 000</i>	<i>27 000</i>	<i>26 649</i>		<i>Uusi hanke 2025. Nykyistä heikosti tehtävänsä täyttävää aitaa korkeampi ja kestävämpi aita koulun pihan liikunta-alueen reunoille. Kohde käyty läpi kiinteistöhuoltoyhtiö Coorin edustajan kanssa. Saatu tarjous on noin 50 000 e. Lisätty 15 % ennakoituja muuttuvia kuluja.</i>
Koulurakennusten kokonaisuus		575 000	520 000	481 806		
<i>Yhteiskoulun ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kuntoselvitys ja korjaus sekä säätäminen suunnittelu ja toteutus vuoden 2024 aikana ltk</i>		<i>60 000</i>	<i>40 000</i>	<i>17 647</i>		<i>Hanke jatkuu xxxx</i>
<i>Lukion kameravalvonta ltk</i>		<i>15 000</i>	<i>50 000</i>	<i>49 541</i>		<i>Lukion pääty. Selvitys vielä kesken.</i>
<i>Kyröskosken koulun ilmastoinnin korjaus ltk</i>		<i>150 000</i>	<i>175 000</i>	<i>168 199</i>	<i>168 199</i>	<i>Laitteisto on epäkunnossa ja vanhentunut. Kyseessä putkiston vaihtoa. Suunnittelu tehty vuonna 2023. Kilpailutus keväällä 2024. Toteutus 2024-2025. Vuoden 2025 arviota korjattu 100 000e -> 80 000e</i>
<i>Kyröskosken koulun ulkoalueen aitaus ltk</i>		<i>40 000</i>	<i>20 000</i>	<i>19 221</i>		<i>Uusi kohde 2025. Tarve perustuu koululaisten turvallisuuteen.</i>
<i>Mahnala, pistevuodot ltk</i>		<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>14 077</i>		<i>Laitehankinta.</i>
<i>Mahnalan koulun monitoimikenttä ltk</i>		<i>50 000</i>	<i>40 000</i>	<i>33 448</i>		<i>Uusi hanke. Viimeinen osa uuden koulun rakennussuunnitelmaa. Vuoden 2025 arviota korjattu 0e -> 50 000e. Haetaan Aluehallintovirastolta avustusta liikuntapaikkarakentamiseen loppusyksystä 2025. Avustus 30%.</i>
<i>Mahnalan koulun monitoimikenttä, rahoitusosuus</i>				<i>-15 000</i>		
<i>Sasin päiväkodin pihan (jättöliikenteen) suunnitelma ja toteutus ltk</i>	<i>10 641</i>	<i>220 000</i>	<i>180 000</i>	<i>179 673</i>	<i>190 314</i>	<i>Kokonaislogistiikka (tavarat, henkilöt, lumet) ja turvallisuus taustalla. Suunnittelu tehty vuonna 2023. Hintatieto tarkentuu kilpailutuksessa. Sirretty vuodelta 2024. Vuoden 2025 arviota korjattu 90 000e -> 220 000e</i>

<i>Sasin päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu 2025 ja toteutus 2026</i>		<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>Uusi hanke 2025. Nykyistä lämmitysjärjestelmää on yritetty korjata, mutta nyt on pakko uusia.</i>
Muut rakennukset		15 000	20 000	11 507		
<i>Sähköautolatauspistokkeet ltk</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>Lakisääteinen hanke, pitäisi olla jo 31.12.2024.</i>
<i>Sasin päiväkodin ulko-opetustila ltk</i>		<i>15 000</i>	<i>20 000</i>	<i>11 507</i>		Hanke valmis, laavu otettiin päiväkodin ja kuntalaisten käyttöön syksyllä 2025.
Kulut		1 430 000	1 059 000	988 020		
Tuotot		0	0	-81 192		
Netto		1 430 000	1 059 000	906 829		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Tiestöhankkeet		385 000	392 000	330 074		
<i>Taajamien asfaltoinnin saneeraus ltk</i>		<i>140 000</i>	<i>190 000</i>	<i>167 340</i>		
<i>Katuvalojen saneeraus ltk</i>		<i>100 000</i>	<i>60 000</i>	<i>30 635</i>		
<i>Kerttulankujan päällystys 2025 ltk</i>		<i>85 000</i>	<i>32 000</i>	<i>31 437</i>		<i>Aurinkopellon kaava-alue</i>
<i>Eteläntien asfaltoinnin uusiminen ltk</i>		<i>60 000</i>	<i>110 000</i>	<i>100 661</i>		<i>Uusi hanke. Kyröskosken VH Oy uusii Eteläntiellä vesijohtoa vuosina 24 ja 25 mikä aiheuttaa tarpeen uusia asfaltia</i>
Asemakaavakadut ja -alueet		11 000	20 000	19 193		
<i>Ranta-Niskalan asemakaava ltk</i>		<i>11 000</i>	<i>20 000</i>	<i>19 193</i>		<i>Uusi hanke</i> <i>Hanke jatkuu xxxx</i>
Kulut		396 000	412 000	349 266		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais- kustannus	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet, menot		260 000	269 000	296 969		
<i>Viemäriverkoston - ja laitteiston saneeraus ltk</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>175 190</i>		<i>Esim. Jätevesipumppaamojen saneeraus, jätevesikaivojen saneeraus ja Kyröskosken runkoviemäri</i>
<i>Vesijohtoverkoston- ja laitteiston saneeraus ltk</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>102 587</i>		<i>Esim. sulkuventtiilien vaihto ja uusien asentaminen sekä osuuskuntien mittarikaivojen uusiminen</i>
<i>Ranta-Niskalan asemakaava vesihuollon suunnittelu 2025 ja toteutus 2026 ltk</i>		<i>10 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 193</i>		<i>Uusi hanke</i> <i>Hanke jatkuu xxxx</i>
Kulut		260 000	269 000	296 969		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais- kustannus	lisätiedot
Liikuntapaikat		60 000	65 000	64 230		
<i>Jääkenttien hoitovälineistöt, ltk</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 215</i>		Sikliaura ja kastelulaitteisto hankittu. Liikuntapalvelut aloitti Mahnalan ja Heinijärven jääkaukaloiden hoidon talvella 2025-2026.
<i>Reppuränni-kävelytien ennallistaminen, ltk</i>		<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>20 522</i>		Ladun siirto pois koululaisten käyttämältä ns. Reppuränniltä. Ei toteutunut vielä 2025, ei jatkosuunnitelmaa investoinneissa.
<i>Reppuränni-kävelytien ennallistaminen, korvaustulo, ltk</i>		<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>		
<i>Tekonurmijalkapallokentän pinnan uusiminen, ltk</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 493</i>		Tekonurmijalkapallokenttä uusitaan uudella nurmimatolla sekä laajennetaan täysimittaiseksi. Haetaan aluehallintovirastolta 30 % avustusta hankkeelle. Hankkeen aloitus siirretty vuodelle 2027.

Yleiset alueet		135 000	110 000	82 074		
<i>Uimapaikan /laivarannan suunnitelma ja toteutus ltk</i>	23 753	60 000	40 000	25 808	49 561	<i>Korjataan Uskelanniemen venepaikkaa ja rantoja. Toteutus päätetään suunnitelman valmistuttua. Hanke jatkuu xxxx</i>
<i>Käpylän venepaikat ltk</i>		30 000	20 000	19 346		<i>Uusi kohde. Uuden venelaiturin hankinta</i>
<i>Kauhtuan venepaikka ltk</i>		20 000	33 000	32 686		<i>Uusi kohde. Uuden laiturin hankinta ja alueen kohentaminen</i>
<i>Torin perusparannus ltk</i>	361 348	25 000	17 000	4 234	365 582	<i>Selvitys valmistunut ja kustannusarviot perustuvat siihen (istutuksia, valaistusta, torialueen pintaa, istuinryhmiä). Pinnat uusitaan jo 2023 ja 2024.</i>
Kulut		210 000	190 000	146 304		
Tuotot		-15 000	-15 000	0		
Netto		195 000	175 000	146 304		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonaistilanne	lisätiedot
Hallintopalvelut		60 000	60 000	35 080		Taloushallinnon pääjärjestelmän ja siihen liittyvien osien päivittäminen. Hanke jatkuu vuonna 2026.
Varhaiskasvatus		11 000	11 000	0		Sasin ja Sillan päiväkodin kalusteiden uusiminen vuorovuosiin, uutuushankinnasta 8-9 vuotta. Ei hankintoja 2025
Omatoimikirjasto		30 000	30 000	35 671		Kirjaston omatoimikirjastopalvelu. Hankkeen kustannukset muodostuvat laitteiden hankinnasta ja asennuspalveluista. Hanke viimeistelyvaiheessa, uusi palvelu avataan keväällä 2026.
Omatoimikirjasto, avustustulo		-24 000	-24 000	-20 000		Aluehallintovirastolta haettava avustus saatiin ja käytetty kokonaisuudessaan investointiin 2025.
Pyöräkuormaajan lunastaminen			110 000	82 895		
Elinympäristöpalvelut, pohjakartan päivitys Hämeenkyröväylän ja lähialueiden osalta ltk		40 000	0			<i>Vuodelta 2024 siirtävä hanke, koska Maanmittauslaitos ei ole kuvannut aluetta vielä. Työ kilpailutetaan syksyllä 2024, jolloin saadaan vielä tarkempi hinta.</i>

Yhdistelmäunit Yhteiskoulu/Kyröskosken koulu 2kpl, ateriapalvelut		60 000	0			10 johteiset ammattikeittiökäyttöön tarkoitetut yhdistelmäunit vanhojen elinkaarensa lopussa olevien tilalle.
---	--	--------	---	--	--	---

Kulut	201 000	211 000	153 646
Tuotot	-24 000	-24 000	-20 000
Netto	177 000	187 000	133 646

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2025	MTA 2025	TP 2025
	kulut	150 000	150 000	24 271
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt	tuotot	-200 000	0	-20 269
Osakkeet ja osuudet	kulut	1 100 000	300 000	300 000
	kulut	1 430 000	1 059 000	988 020
Rakennukset	tuotot	0	0	-81 192
Liikenneväylät	kulut	396 000	412 000	349 266
Vesihuolto	kulut	260 000	269 000	296 969
	kulut	210 000	190 000	146 304
Puistot ja muut yleiset alueet	tuotot	-15 000	-15 000	0
	kulut	201 000	211 000	153 646
Irtaimisto	tuotot	-24 000	-24 000	-20 000
	kulut	3 747 000	2 591 000	2 258 477
	tuotot	-239 000	-39 000	-121 460
Yhteensä	netto	3 508 000	2 552 000	2 137 017