

Tilinpäätös 2025, investoinnit

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Kiinteistöjen hankinta		150 000	150 000	24 271		Kiinteistöjen hankinnan määräraha toteutuu järkevyysharkinnan perusteella eli ei pyritäkään käyttämään määrärahaa, jos ei ole sopivia hankintakohteita. Hankittiin yksi määräala ja lunastettiin kolme katualuetta.
Kiinteistöjen myynti		-200 000	0	-20 269		Kiinteistöjä myydään sen verran, kun saadaan myydyksi. Toteutuneet kauppahinnat yht. 148 243 euroa, myyntivoitot/-tappiot 129 975, netto 20 269 euroa. Myytiin kaksi omakotitalotonttia, kolme lisämaan määräalaa ja yksi kiinteistö rakennuksineen.
Kulut		150 000	150 000	24 271		
Tuotot		-200 000	0	-20 269		
Netto		-50 000	150 000	4 003		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Konsernin lisäpanostus		600 000	300 000	300 000		Kunnan SVOP sijoitus Hämeenkyrön Jäähalliu Oy:lle. Kokonaissijoitus 700 000 euroa, josta vuoden 2025 lopussa on maksettu 600 000 euroa.
Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen mahdollisesti vaatima panostus		500 000	0	0		Määräraha poistettiin muutostalousarviossa tarpeettomana.
Kulut		1 100 000	300 000	300 000		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Kyröskosken urheilukeskuksen kokonaisuus	1 403 375	80 000	193 000	192 387	1 595 762	Hanke valmis.
Elinympäristöjohtajan päätöksellä toteutettavat pienet hankkeet		50 000	50 000	0		Ei ilmennyt äkillistä investointitarvetta tänä vuonna.
Hämeenkyrötalo	135 299	180 000	41 000	0	135 299	Hanke keskeyttiin kesällä 2025 valtuuston päätöksellä osana muutostalousarviota. Kulut siirtyivät käyttötalouteen.
Kurjenmäkikodin ilmastointi	4 620	300 000	120 000	118 665	123 285	Hanke valmis.
Terveyskeskuksen tilamuutokset suunnittelu ja toteutus 2025		50 000	0			Hanke laajeni alkuperäisestä lisäselvitysten myötä. Kulut siirtyivät käyttötalouteen, koska 1.1.2026 kohde ja hanke siirtyivät Hämeenkyrön Vuokratilat Oy: lle.
Kotihoitokeskus, vesivahinkokorjaus		20 000	10 000	81 984		Hanke valmis.
Kotihoitokeskus, vesivahinkokorjaus, vakuutuskorvaus				-66 192		Toteutui
Heinijärven koulun sadevesien ohjaus			20 000	19 110	19 110	Toteutui vuoden 2024 piharemontin yhteydessä.
Monitoimikeskus Sillan hankkeet		45 000	17 000	16 043		
<i>Silta, pistevuodot ltk</i>		<i>20 000</i>	<i>17 000</i>	<i>16 043</i>		Laitehankinta pistevuotojen vähentämiseksi tehty ja seurataan tilannetta. Valmis.
<i>Sillan keittiön laitteet ltk</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Laitekartoitusta tehty. Investointi siirtynyt vuoden 26 talousarvioon.

Sillan pihan kokonaisuus		115 000	68 000	66 518		
<i>Monitoimikeskus Sillan piha pvk, ltk</i>		40 000	29 000	28 200		Valmis.
<i>Monitoimikeskus Sillan piha koulu, ltk</i>		15 000	12 000	11 669		Valmis.
<i>Sillan pihan aitaus ltk</i>		60 000	27 000	26 649		Valmis.
Koulurakennusten kokonaisuus		575 000	520 000	466 806		
<i>Yhteiskoulun ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän kuntoselvitys ja korjaus</i>		60 000	40 000	17 647		Suunnittelu valmistui 25, toteutus vuoden 26 talousarviossa.
<i>Lukion kameravalvonta ltk</i>		15 000	50 000	49 541		Valmis.
<i>Kyröskosken koulun ilmastoinnin korjaus ltk</i>		150 000	175 000	168 199	168 199	Valmis.
<i>Kyröskosken koulun ulkoalueen aitaus ltk</i>		40 000	20 000	19 221		Valmis.
<i>Mahnala, pistevuodot ltk</i>		20 000	15 000	14 077		Laitehankinta pistevuotojen vähentämiseksi tehty ja seurataan tilannetta. Valmis.
<i>Mahnalan koulun monitoimikenttä ltk</i>		50 000	40 000	33 448		Valmis.
<i>Mahnalan koulun monitoimikenttä, rahoitusosuus</i>				-15 000		
<i>Sasin päiväkodin pihan (jättöliikenteen) suunnitelma ja toteutus ltk</i>	10 641	220 000	180 000	179 673	190 314	Valmis.
<i>Sasin päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu 2025 ja toteutus 2026 ltk</i>		20 000	0	0		Varausta ei tarvinnut käyttää. Seurataan, miten talvi 25- 26 toteutuu.
Muut rakennukset		15 000	20 000	11 507		
<i>Sähköautolatauspistokkeet ltk</i>		0	0			Lakisääteinen hanke, olisi pitänyt jo 31.12.2024. Päivitettävät kohteet selvitetty mutta resurssit varataan myöhemmin.
<i>Sasin päiväkodin ulko-opetustila ltk</i>		15 000	20 000	11 507		Hanke valmis, laavu otettiin päiväkodin ja kuntalaisten käyttöön syksyllä 2025.
Kulut		1 430 000	1 059 000	988 020		
Tuotot		0	0	-81 192		

Netto

1 430 000

1 059 000

906 829

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais- kustannus	lisätiedot
Tiestöhankkeet		385 000	392 000	330 074		
<i>Taajamien asfaltoinnin saneeraus ltk</i>		<i>140 000</i>	<i>190 000</i>	<i>167 340</i>		Valmis.
<i>Katuvalojen saneeraus ltk</i>		<i>100 000</i>	<i>60 000</i>	<i>30 635</i>		Valmis.
<i>Kerttulankujan päällystys 2025 ltk</i>		<i>85 000</i>	<i>32 000</i>	<i>31 437</i>		Valmis.
<i>Eteläntien asfaltoinnin uusiminen ltk</i>		<i>60 000</i>	<i>110 000</i>	<i>100 661</i>		Valmis.
Asemakaavakadut ja -alueet		11 000	20 000	19 193		
<i>Ranta-Niskalan asemakaava ltk</i>		<i>11 000</i>	<i>20 000</i>	<i>19 193</i>		Hanke jatkuu 2026.
Kulut		396 000	412 000	349 266		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Vesihuoltohankkeet		260 000	269 000	296 969		
<i>Viemäriverkoston - ja laitteiston saneeraus ltk</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>175 190</i>		Valmis.
<i>Vesijohtoverkoston- ja laitteiston saneeraus ltk</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>102 587</i>		Valmis.
<i>Ranta-Niskalan asemakaava vesihuollon suunnittelu 2025 ja toteutus 2026 ltk</i>		<i>10 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 193</i>		Hanke jatkuu 2026.
Kulut		260 000	269 000	296 969		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonais-kustannus	lisätiedot
Liikuntapaikat		60 000	65 000	64 230		
<i>Jääkenttien hoitovälineistöt, ltk</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 215</i>		Sikliaura ja kastelulaitteisto hankittu. Liikuntapalvelut aloitti Mahnalan ja Heinijärven jääkaukaloiden hoidon talvella 2025-2026.
<i>Reppuränni-kävelytien ennallistaminen, ltk</i>		<i>30 000</i>	<i>35 000</i>	<i>20 522</i>		Ladun siirto pois koululaisten käyttämältä ns. Reppuränniltä. Ei toteutunut vielä 2025, ei jatkosuunnitelmaa investoinneissa.
<i>Reppuränni-kävelytien ennallistaminen, korvaustulo, ltk</i>		<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>		
<i>Tekonurmijalkapallokentän pinnan uusiminen, ltk</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 493</i>		Tekonurmijalkapallokenttä uusitaan uudella nurmimatolla sekä laajennetaan täysimittaiseksi. Haetaan aluehallintovirastolta 30 % avustusta hankkeelle. Hankkeen aloitus siirretty vuodelle 2027.

Yleiset alueet		135 000	110 000	82 074		
<i>Uimapaikan /laivarannan suunnitelma ja toteutus ltk</i>	23 753	60 000	40 000	25 808	49 561	Korjattu venepaikkoja ja rantoja. Valmis.
<i>Käpylän venepaikat ltk</i>		30 000	20 000	19 346		Valmis.
<i>Kauhtuan venepaikka ltk</i>		20 000	33 000	32 686		Uuden laiturin hankinta ja alueen kohentamista. Valmis.
<i>Torin perusparannus ltk</i>	361 348	25 000	17 000	4 234	365 582	Tehty istutuksia, valaistusta, torialueen pintaa, istuinryhmiä jne. Pinnat uusittu. Valmis.
Kulut		210 000	190 000	146 304		
Tuotot		-15 000	-15 000	0		
Netto		195 000	175 000	146 304		

Hanke	aikaisemmat investoinnit	TA 2025	MTA 2025	TP 2025	kokonaistilanne	lisätiedot
Hallintopalvelut		60 000	60 000	35 080		Taloushallinnon pääjärjestelmän ja siihen liittyvien osien päivittäminen. Hanke jatkuu vuonna 2026.
Varhaiskasvatus		11 000	11 000	0		Sasin ja Sillan päiväkodin kalusteiden uusiminen vuorovuosin, uutuushankinnasta 8-9 vuotta. Ei hankintoja 2025
Omatoimikirjasto		30 000	30 000	35 671		Kirjaston omatoimikirjastopalvelu. Hankkeen kustannukset muodostuvat laitteiden hankinnasta ja asennuspalveluista. Hanke viimeistelyvaiheessa, uusi palvelu avataan keväällä 2026.
Omatoimikirjasto, avustustulo		-24 000	-24 000	-20 000		Aluehallintovirastolta haettava avustus saatiin ja käytetty kokonaisuudessaan investointiin 2025.
Pyöräkuormaajan lunastaminen			110 000	82 895		
Elinympäristöpalvelut, pohjakartan päivitys Hämeenkyröväylän ja lähialueiden osalta ltk		40 000	0			Siirretty vuoden 26 talousarvioon.
Yhdistelmäunit Yhteiskoulu/Kyröskosken koulu 2kpl, ateriapalvelut		60 000	0			Siirretty vuoden 26 talousarvioon.
Kulut		201 000	211 000	153 646		
Tuotot		-24 000	-24 000	-20 000		

Netto 177 000 187 000 133 646

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA 2025	MTA 2025	TP 2025
	kulut	150 000	150 000	24 271
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt	tuotot	-200 000	0	-20 269
Osakkeet ja osuudet	kulut	1 100 000	300 000	300 000
	kulut	1 430 000	1 059 000	988 020
Rakennukset	tuotot	0	0	-81 192
Liikenneväylät	kulut	396 000	412 000	349 266
Vesihuolto	kulut	260 000	269 000	296 969
	kulut	210 000	190 000	146 304
Puistot ja muut yleiset alueet	tuotot	-15 000	-15 000	0
	kulut	201 000	211 000	153 646
Irtaimisto	tuotot	-24 000	-24 000	-20 000
	kulut	3 747 000	2 591 000	2 258 477
	tuotot	-239 000	-39 000	-121 460
Yhteensä	netto	3 508 000	2 552 000	2 137 017